

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11

32	1 2/0
----	----------


 مدير المشروع
 م / محمد صلاح

م / محمد سلامة
 مهندس المشروع

رقم	ملاحظات						
	الكميات			الصفات			
	حجم	إضافة	ارتفاع	ترتيب	طول	العدد	الوحدة
1							الأسوار الخارجية
8	10,330	4,80			37	1	المتر وسط والحدائق الخشبي
9	10,80	3,10			0	1	
10	11,11	3,10			1,8	1	
	18,09	3,10			8,2	1	
	38,83	3,10			13,4	1	
11	3,83				1,1	10	عمود
12							
13	49,33	3,2			6,3	1	
14	30,93	03,3			4,90	1	
15	38,00	0,30			8,8	1	
16							
30		78,084					الإجمالي
	78,084						

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعبير الوادي للمقاولات

رقم المستخلص : (٣)

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٣ / ٠٦ م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

الأعمال :- الد هان ت

ملاحظات	الصفى	الحصومات	نسبة الحسم	القيمة الاجماليه	الكمية المنفذة			القيمه	الوحدة	بيان الأعمال	م
					الاجمالى	الحاليه	النسايقة				
المرحلة الاولى وجة بلاستيك مطفى	١٧٠٧,٠٠	٣٩٨٣,٠	%٧٠,٠٠	٥,٦٩٠,٠٠	٥٦٩	٠	٥٦٩	١٠	٢ م	المرحله الاولى	١
	٢٧٩٠,٠٠	٦٥١٠,٠	%٧٠,٠٠	٩,٣٠٠,٠٠	٩٣٠	٠	٩٣٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
	٢٧٠٠,٠٠	٦٣٠٠,٠	%٧٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩٠٠	٠	٩٠٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
	١٤٧٠,٠٠	٣٤٣٠,٠	%٧٠,٠٠	٤,٩٠٠,٠٠	٤٩٠	٠	٤٩٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
										المرحله الاولى	
المرحلة الاولى وجة بلاستيك مطفى	٤٨٦,٠٠	١١٣٤,٠	%٧٠,٠٠	١٠,٠٠	١٦٢	١٦٢	٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
	٢٧٩٠,٠٠	٦٥١٠,٠	%٧٠,٠٠	٩,٣٠٠,٠٠	٩٣٠	٩٣٠	٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
	٢٧٠٠,٠٠	٦٣٠٠,٠	%٧٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
	١٤٦١,٠٠	٣٤٠٩,٠	%٧٠,٠٠	٤,٨٧٠,٠٠	٤٨٧	٤٨٧	٠	١٠	٢ م	المرحله الاولى	
										المرحله الاولى	
المرحلة الاولى نظافة واساس	٢٥٧٠,٨٥	١٤٥٦٨,١٥	%٨٥,٠٠	١٧,١٣٩,٠٠	١١٨٢	٣٢٥	٨٥٧	١٤,٥	٢ م	المرحله الاولى	
										المرحله الاولى	
المرحلة الاولى نظافة واساس	٢٠٥٣,٢٠	١٣٦٨,٨	%٤٠,٠٠	٣,٤٢٢,٠٠	٢٣٦	٢٣٦	٠	١٤,٥	٢ م	المرحله الاولى	
	٢٠٥٣,٢٠	١٣٦٨,٨	%٤٠,٠٠	٣,٤٢٢,٠٠	٢٣٦	٢٣٦	٠	١٤,٥	٢ م	المرحله الاولى	
										المرحله الاولى	
المرحلة الاولى نظافة واساس	١٨٦٧٤,٨٥									المرحله الاولى	
										المرحله الاولى	

يختم مدير الشركة :-

م/ صلاح عبد العزيز الغنيم

مدير الادارة الفنية

م/ سعيد عبد السيد

مدير الادارة
م/ محمد عبد السيد